



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Direcția Generală Juridică, Relația cu Parlamentul și Afaceri Europene

Nr. 119428/04092019

Către:

DIRECȚIA GESTIONARE PROGRAM, EVALUARE ȘI CONTRACTARE PROIECTE

DIRECȚIA PLĂȚI ȘI CONTABILITATE PROIECTE

DIRECȚIA AUTORIZARE PROIECTE

DIRECȚIA MONITORIZARE PROIECTE

SERVICIUL CONSTATARE NEREGULI ȘI ANTIFRAUDĂ

Vă transmitem alăturat, o copie a deciziei de reziliere nr. 12/03.09.2019 pentru Contractul de finanțare nr. 26/03.02.2009, cod SMIS 1098, intitulat „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură a Municipiului Târgoviște”, beneficiar Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Târgoviște și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Răzvad, condus și reprezentat de Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Târgoviște.

Cu stimă,

Director General Adjunct

Florin Dadas LĂPĂDATU



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

DECIZIE
Nr. 12 / 03.09.2019

În fapt,

Prin contractul de finanțare nr. 26/03.02.2009, SMIS 1098, al cărui beneficiar este Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Târgoviște și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Răzvad, condus și reprezentat de Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Târgoviște, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013 a acordat finanțare pentru implementarea proiectului cu titlul „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură a Municipiului Târgoviște”, care a avut o perioadă de implementare de 40 de luni de la data semnării. Prin Actul Adițional nr. 1/14.07.2009 s-a prelungit durata de implementare a contractului de finanțare la 44 de luni, prin Actul Adițional nr. 4/02.10.2012 s-a prelungit durata de implementare la 58 de luni, prin Actul Adițional nr. 5/21.06.2013 s-a prelungit durata de implementare la 66 de luni, prin Actul Adițional nr. 6/10.06.2014 s-a prelungit durata de implementare la 72 de luni, prin Actul Adițional nr. 7/29.12.2014 s-a prelungit durata de implementare la 82 de luni de luni și 28 de zile, iar prin Actul Adițional nr. 9 „Beneficiarul are obligația să realizeze din bugetul propriu toate activitățile proiectului în termen de 30 luni de la data finalizării termenului acordat urmare a Instrucțiunii AM POR nr. 144/2015, dar nu mai târziu de 31.12.2018”

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

Modernizarea și reabilitarea drumului de centură a Municipiului Târgoviște, cu o lungime de 13,808 km, cu o suprafață totală ocupată de lucrare de 240.876 mp (actualmente suprafața este de 201.416 mp), se va executa extinderea drumului pe 4 benzi acolo unde este posibil, ceea ce va însemna o suprafață de 14.220 mp și suprafețele nou construite vor fi de 25.240 mp.

Rezultatele/indicatorii proiectului constau în:

- Reabilitarea sistemului rutier existent în lungime de 13,808 km,
- Reabilitarea pasajului superior Târgoviște Sud (identificat în SF ca Pasaj Superior Petru Cercel), în lungime totală de 237,26 m la interiorul curbei și 250,23 m la exteriorul curbei cu o suprafață de teren afectată de lucrări de circa 6.240 mp,
- Modernizarea - dublarea podului rutier Teiș Nord (identificat în SF ca Pod peste râul Ialomița la Teiș) prin executarea unui pod nou, în aval de cel existent pentru două benzi de circulație, în lungime totală de 166,95 m cu 5 deschideri de 31,9 m și extinderea la 4 benzi de circulație a porțiunii de drum cuprinse între acest pod și Pasajul DN 71 (identificat în SF ca Pasajul Superior pe DN 71 în zona Târgoviște Nord),
- Reabilitarea pasajului DN 71 (identificat în SF ca Pasajul Superior pe DN 71 în Zona Târgoviște Nord) cu o lungime de 177,7 m,
- Reabilitarea podului rutier Valea Voievozilor (identificat în SF ca Pod peste Ialomița la Valea Voievozilor) în lungime totală de 118,25 m,
- Realizarea unei rețele de canalizare pluvială și unitară cu lungimea de 15,048 km, care va cuprinde un număr de 411 cămine de vizitare și 925 de guri de scurgere,

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

- Reabilitarea trotuarelor pe tot traseul inelului de centură (12,32 km) și execuția unor trotuare noi pe o distanță de 1,48 km,
- Reabilitarea sensurilor giratorii în suprafață totală de 15.470 mp și a drumurilor laterale,
- Creșterea traficului de mărfuri transportate sau tranzitate cu 4,60% până în anul 2020,
- Creșterea traficului de pasageri pe drumurile reabilite, modernizate construite cu până la 4,85% până în anul 2020.

Stadiul implementării proiectului:

În data de 03.02.2009 a fost semnat Contractul de Finanțare nr. 26 între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Agenția pentru Dezvoltare Sud Muntenia și Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Târgoviște și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Răzvad, condus și reprezentat de Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Târgoviște avînd ca obiect „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură a Municipiului Târgoviște” cu o valoare totală de 88.789.047 lei.

Ulterior, prin Actul Adițional nr. 1/14.07.2009 s-a prelungit durata de implementare a contractului de finanțare la 44 de luni, prin Actul Adițional nr. 4/02.10.2012 s-a prelungit durata de implementare la 58 de luni, prin Actul Adițional nr. 5/21.06.2013 s-a prelungit durata de implementare la 66 de luni, prin Actul Adițional nr. 6/10.06.2014 s-a prelungit durata de implementare la 72, prin Actul Adițional nr. 7/29.12.2014 s-a prelungit durata de implementare la 82 de luni de luni și 28 de zile, iar prin Actul Adițional nr. 9 beneficiarul și-a asumat obligația de a finaliza din fonduri proprii proiectul până cel mai târziu la data de 31.12.2018. (Instrucțiunea AMPOR nr. 144/2015).

Conform contractului de finanțare, perioada de implementare a proiectului a fost de 118 luni, respectiv până la data de 31.12.2018.

Prin Nota de Neconformitate nr. NC 90462/04.12.2012 s-au stabilit debite în sarcina beneficiarului în sumă totală de 95.867,03 lei, recuperate prin plată voluntară la data de 18.06.2013.

În data de 04.10.2018 OI Sud Muntenia a efectuat vizita la fața locului, în care s-au constatat următoarele: pentru finalizarea proiectului beneficiarul a întreprins următoarele activități: lansarea achiziției publice, selectarea și încheierea contractului de execuție lucrări - etapa II, 1 documentație de atribuire publicată în SEAP (Anunț de participare nr. 144482/22.06.2013), Evaluare oferte - evaluare documente de calificare, evaluare oferte tehnice și oferte financiare, întocmirea proceselor verbale în ședințele de evaluare, întocmirea raportului procedurii și a comunicărilor către ofertanți, Primire contestații, transmitere puncte de vedere către CNSC, Punere în aplicare decizii CNSC, Informare AM POR privind stadiul achiziției, Solicitare punct de vedere AM POR, Informare OI - ADR Sud Muntenia, Anulare procedura de achiziție publica lucrări - rest de executat, reluare procedura - publicarea în SEAP a Documentației de atribuire lucrări - rest de executat (Anunț de participare nr. 156644/20.01.2015), Evaluare oferte - evaluare documente de calificare, evaluare oferte tehnice și oferte financiare, întocmirea proceselor verbale în ședințele de evaluare, întocmirea raportului procedurii și a comunicării către ofertant, încheierea contractului.

Rezultat: 1 contract de lucrări semnat, nr. 15277/09.06.2015 încheiat cu Asocierea dintre SC GOOD PROD SRL, SK-13 PATSTROY JSC, Lider ASOCIERE: SC GOOD PROD SRL, contract reziliat în data de 21.11.2015, următorul contract de lucrări a fost semnat sub nr. 16973/08.06.2017 cu ofertantul câștigător Asocierea S.C. TELOR INVEST S.R.L. - RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L. - S.C. PETROCONSTRUCT GROUP S.R.L. - S.C. LEODRUMIT CONSTRUCT S.R.L. - Lider de asociere - S.C. TELOR INVEST S.R.L. Atribuire

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

contract de lucrări nr. 16973/08.06.2017. Invitație semnare contract execuție lucrări nr. 16973/08.06.2017 cu ofertantul câștigător Asocieria S.C. TELOR INVEST S.R.L. - RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L. - S.C. PETROCONSTRUCT GROUP S.R.L. - S.C. LEODRUMIT CONSTRUCT S.R.L. - Lider de asocierie - S.C. TELOR INVEST S.R.L.

Activitatea nr. 13 - Execuția lucrărilor pentru finalizarea obiectivului - etapa II: Lucrările de execuție etapa II au început după emiterea Ordinului de începere a lucrărilor și predarea amplasamentului către constructor; a fost emis Ordinul pentru începerea lucrărilor în data de 23.06.2017, comunicarea începerii lucrărilor la ISC Dâmbovița, CJ Dâmbovița și ITM Dâmbovița. Obținerea avizului actualizat de la Apele Române Buzău, Prestatorul de servicii SSM a efectuat vizitele în șantier și a transmis rapoartele de activitate corespunzătoare. Stadiul fizic al lucrărilor este de aproximativ. 15,50%, iar valoric 12,63%, prezentând o întârziere de aproximativ. 53,76% față de programul de execuție revizuit (66,39%).

Perioada de implementare și eligibilitate a cheltuielilor s-a finalizat la data de 16.12.2015, stadiul de execuție a lucrărilor a rămas la 40%.

Conform ultimului Raport de progres nr 38/04.10.2018, depus de OI Sud Muntenia gradul de realizare al proiectului este de 53%. Motivul nefinalizării proiectului îl constituie faptul că stadiul fizic al lucrărilor aferent contractului -Execuția lucrărilor pentru finalizarea obiectivului - etapa II- este de aproximativ. 16,00%, iar valoric 13,77%, prezentând o întârziere de 65,45% față de programul de execuție revizuit.

În conformitate cu adresa nr. 150039/13.12.2018, a Direcției Management Financiar, în cadrul proiectului au fost efectuate următoarele plăți : 10.756.110,08 lei - FEDR (plată prefinanțare nr. 1), 13.049,97 lei - Bugetul de Stat + 64.115,09 lei - FEDR + 21.560,84 lei - TVA (plată rambursare nr. 1), 10.756.110,08 lei - FEDR (plată prefinanțare nr. 2), 596.039,36 lei - Bugetul de Stat + 2.928.367,80 lei - FEDR + 1.228.447,25 lei - TVA (plată rambursare nr. 2), 179.271,45 lei - Bugetul de Stat + 880.768,44 lei - FEDR + 374.131,73 lei - TVA (plată rambursare nr. 3), 394.957,65 lei - Bugetul de Stat + 697.037,58 - FEDR + 824.259,45 lei - TVA (plată rambursare nr. 4), 28.524,00 lei - Bugetul de Stat + 140.139,67 lei - FEDR + 59.528,37 lei - TVA (plată rambursare nr. 5) și 3.933.287,56 - Bugetul de Stat (plată O.G. nr. 14/2013)

În cadrul proiectului au fost realizate plăți în sumă de 33.735.566,20 lei, din care beneficiarul a restituit voluntar suma de 17.203.352,68 lei, rămânând ca și sumă finală acordată în cadrul proiectului 16.532.213,52 lei conform adresei nr. 150039/13.12.2018 transmisă de Direcția Management Financiar din cadrul MDRAP.

Totodată Conform adresei nr. 120083/16.10.2018 Serviciul Constatare Nereguli și Antifraudă precizează faptul că au fost finalizate acțiuni de control , respectiv NC nr. CA 71164/26/09.2011, NC nr. CA 19345/14.03.2012 și NC nr. CA 90462/04.12.2012, dintre care doar una cu titlu de creanță asupra proiectului, fiind recuperată în data de 18.06.2013.

Serviciul Nereguli și Monitorizare Audit, prin adresa nr.120034/16.10.2018 menționează faptul că pentru acest proiect există 3 suspiciuni de neregula finalizate prin acțiunile de control menționate anterior, conform informațiilor din Registrul Neregulilor.

Luând în considerare Nota privind continuarea procedurii de reziliere nr. 97281/08.08.2019 emisă de către Direcția Monitorizare Proiecte, aprobată de Șeful AM POR,

În drept:

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (4) și alin (8), coroborate cu cele ale art. 9 alin. (2), alin. (7), alin.(8) și alin. (9) din Contractul de finanțare nr. 26/03.02.2009

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013

DECIDE

Art.1 Începând cu data prezentei decizii, se reziliază Contractul de finanțare nr. 26/03.02.2009 pentru proiectul având codul SMIS 1098, intitulat „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură a Municipiului Târgoviște”, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013 (AM POR) și Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Târgoviște și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Răzvad, condus și reprezentat de Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Târgoviște, în calitate de Beneficiar, cu recuperarea integrală a sumelor plătite de AM POR în cadrul prezentului contract de finanțare, în cuantum total de 16.532.213,52 lei.

Motivul rezilierii contractului de finanțare nr. 26/03.02.2009 constă în imposibilitatea fizică de a implementa acest proiect, astfel încât să asigure îndeplinirea tuturor obiectivelor și indicatorilor în termenul acordat, iar acest aspect constituie o încălcare a prevederilor contractuale, respectiv art. 20 alin. (4) din contract „În cazul nerespectării de către Beneficiar a prevederilor prezentului Contract, AM POR poate decide rezilierea unilaterală a Contractului, printr-o notificare scrisă. În această situație, Beneficiarul are obligația restituirii în întregime a sumelor deja primite în cadrul Contractului, în condițiile prevăzute la art. 14 din prezentul Contract”.

În conformitate cu art. 9 alin. (7) „Beneficiarul are obligația de a respecta calendarul activităților prevăzute în Anexa IV Cererea de finanțare a prezentului Contract”, iar în conformitate cu art. 9 alin. (9) „Beneficiarul are obligația de a respecta calendarul achizițiilor publice prevăzute în Anexa IV Cererea de finanțare a prezentului Contract”

Astfel, art. 9 alin. (8), prevede faptul că: „Beneficiarul are obligația să asigure un management eficient al Proiectului, inclusiv prin asigurarea resurselor umane și materiale necesare implementării corecte și în termenele stabilite prin prezentul Contract a activităților Proiectului”.

Art.2 (1) Ca urmare a rezilierii Contractului de finanțare nr. 26/03.02.2009, în conformitate cu art. 20 alin. (4), teza a doua, se stabilește în sarcina beneficiarului obligația restituirii tuturor sumelor plătite de MDRAP, în calitate de Autoritate de Management, astfel :

- 5.135.974,90 lei - Cofinanțare de la Bugetul de Stat + 8.906.160,51 lei - FEDR + 2.490.078,11 lei - TVA ✓

(2) În baza prevederilor art. 20 alin. (4) coroborate cu prevederile art. 14 din Contractul de finanțare, aceste sume urmează a fi restituite de către beneficiar în termen de maxim 15 zile de la data primirii notificării prin care se comunică prezenta decizie, sub sancțiunea calculării dobânzilor de întârziere conform art. 14 alin. (13) din Contractul de finanțare.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Art.3 (1) Sumele menționate la art. 2 vor fi virate în contul MDRAP cod IBAN RO55 TREZ 7005 4010 505X XXXX, deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.

(2) Conform prevederilor art. 14 alin. (12) din Contractul de finanțare, comisioanele bancare ocazionate de rambursarea sumelor datorate către AM POR cad în sarcina exclusivă a Beneficiarului.

(3) Codul fiscal al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este 26369185.

Art.4 Prezenta decizie se va comunica liderului de parteneriat UAT Municipiul Târgoviște, organismului intermediar și direcțiilor implicate.

Art.5 Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

VICEPRIM-MINISTRU

MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

VASILE - DANIEL SUCIU

